

LGA ENGINEERING S.r.l.

Corso Roma, 40 – 12038 Savigliano (CN) | P.IVA IT03349440044 | Tel. +39 0172 371693 | www.lgaengineering.it

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI – DIAGRAMMA DI GANTT

Oggetto: NUOVA SEDE MAXIEMERGENZA EMT2 – Opere esterne, parcheggi pubblici | Committente: ASL CN1
Durata complessiva prevista: 3 mesi (13 settimane lavorative) – base computo metrico rev.02, importo lavori € 227.993,54 (al netto oneri della sicurezza)

							MESE 1				MESE 2					MESE 3			
N.	Fase / Lavorazione	Cat. opera	Sett. inizio	Durata (sett.)	Importo €	Incid. %	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A – ALLESTIMENTO E ONERI DI CANTIERE																			
0	Allestimento cantiere e apprestamenti (recinzioni, baraccamenti, segnaletica di sicu	—	1	1	n.c.														
B – OPERE EDILI · SCAVI E RIEMPIMENTI (C:003.001.015)																			
1	Scotico e movimenti di terra	OG1	1	2	3 627,49	1,6%													
2	Formazione rilevati e sottofondi (TNT separatore + misto stabilizzato)	OG1	3	3	50 786,68	22,3%													
3	Reinterri degli scavi	OG1	4	2	2 921,89	1,3%													
C – IMPIANTI MECCANICI · RETE ACQUE METEORICHE (C:003.003.039)																			
4	Scavi e posa tubazioni PVC fognatura (Ø 315+630)	OG6	2	3	31 887,97	14,0%													
5	Pozzetti, camerette, chiusini e griglie in ghisa	OG6	3	3	14 745,96	6,5%													
D – IMPIANTI ELETTRICI · OPERE INTERRATE (C:003.004.029 – parte)																			
6	Cavidotti, plinti e giunti (posa in scavo)	OS30	3	2	208,79	0,1%													
E – OPERE EDILI · PAVIMENTAZIONI (C:003.001.016)																			
7	Cordoli in cls (fornitura e posa)	OG1	5	2	5 443,50	2,4%													
8	Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato	OG1	5	3	8 224,32	3,6%													
9	Conglomerato bituminoso – strato di base (tout-venant)	OG1	7	2	52 086,26	22,8%													
10	Emulsione d'attacco e tappeto d'usura	OG1	8	2	27 466,18	12,0%													
11	Marmette autobloccanti (fornitura e posa)	OG1	8	2	272,02	0,1%													
F – OPERE A VERDE (C:003.001.018)																			
12	Formazione aiuole e impianto di irrigazione automatico	OG1	9	2	4 879,88	2,1%													
13	Tappeto erboso e messa a dimora di alberi/arbusti	OG1	10	3	3 620,45	1,6%													
G – IMPIANTI ELETTRICI · ILLUMINAZIONE (C:003.004.029)																			
14	Pali conici illuminazione – posa in opera	OS30	10	2	10 437,58	4,6%													
15	Apparecchi illuminanti e interruttore crepuscolare	OS30	10	2	4 334,52	1,9%													
H – SEGNALETICA (C:003.001.016 – parte)																			
16	Segnaletica orizzontale	OG1	11	2	1 086,55	0,5%													
17	Segnaletica verticale	OG1	12	1	1 000,00	0,4%													
I – OPERE IN ECONOMIA E ASSISTENZE (C:003.001.020)																			
18	Opere in economia e assistenze murarie (spalmate sull'intera durata)	OG1	1	13	4 963,50	2,2%													
L – COLLAUDI E SMOBILIZZO																			
19	Prove, collaudi funzionali e smobilizzo cantiere	—	12	2	n.c.														

TOTALE IMPORTO LAVORI (base computo)					227 993,54	100%													
--------------------------------------	--	--	--	--	------------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

LEGENDA CATEGORIE DI LAVORO

Opere edili – scavi e riempimenti

Opere edili – pavimentazioni e segnaletica

Opere a verde

Impianti meccanici (rete acque meteoriche)

Impianti elettrici (illuminazione)

Oneri di cantiere / opere in economia